

CODICE **TV05** agg **25/02/2012** CODICE CONI **5/67** CLASSIFICAZIONE IMPIANTO **FUNZIONALE**

PROVINCIA	TREVISO	COMUNE	Mogliano Veneto	NOME IMP.	Comunale				
INDIRIZZO	Via Ferretto			TEL.	041 5901268		LOC.		
PROPRIETA'	Assicurazioni Generali		GESTIONE				TEL.		

CLASSE D'ESERCIZIO	IE	CORSIE PISTA	8	MANTO PISTA	Rubtan S + semina		FOSSA SIEPI	int	ILUMINAZIONE	250 LUX			PORTALE	si
RAGGIO	37,7	CORSIE RETT.	8	MANTO PEDANE	Rubtan S + semina		PED. LUNGO	2	B. TRIPLO	6	m.	10	11	13
ORIENTAMENTO RETTILINEO	ovest-est		VENTO DOMINANTE DIURNO				VENTO DOMINANTE SERALE							

DISCCO / MARELLO	si	SOLO DISCO		H RETE		GABBIA MARTELLO	int	H RETE	5	5	PESO n°	1	int	prato
P. GIAVELLOTTO	1	P. SALTO ALTO	1	P. SALTO ASTA	1	RECINZIONE	si	TRIBUNA COPERTA	2300		GRADINATA	1000	POSTEGGI	100
ZONA RISCALDAMENTO	campo esterno													

DATA OMOLOGAZIONE / OM.				ULTIMO SOPRALUOGO									
31/03/87	BRESSA												
04/12/07	TOMMASI			29/03/07	Tommasi								
				01/01/09	Maoret								
				01/01/10	Maoret								

COORDINATE **45** ° **33** ' **7,85** " *Nord* **12** ° **14** ' **46,60** " *Est* QUOTA **5** Temp. Stagionale prima. estate aut.no

2010 Maoret Mancanza di attrezzature tecniche quali misuratore salto con l'asta e per il salto in alto, tabellone marcia, ed attrezzi conservati sotto chiave. Problemi con l'impianto di salto con l'asta, che deve essere riposizionato correttamente ed effettuati i lavori di manutenzione ai ritti. scarsa dotazione per le giurie.

2009 Maoret Mancanza di attrezzature tecniche quali misuratore salto con l'asta e per il salto in alto, tabellone marcia, ed attrezzi conservati sotto chiave. Problemi con l'impianto di salto con l'asta, che deve essere riposizionato correttamente ed effettuati i lavori di manutenzione ai ritti. scarsa dotazione per le giurie.

2007 Tommasi L'impianto è stato sottoposto ad operazione di rettopping, mediante semina di polimeri EPDM su supporto di resina epossidica. Sistemati i cordoli ed ampliata la piazzola della zona di caduta per il salto con l'asta. Eseguita nuova marcatura della pista, in conformità alla normativa vigente. Al momento del sopralluogo risultava carente la dotazione delle attrezzature mobili, si attende espletamento della gara d' appalto per la fornitura.



Data di acquisizione delle immagini - 4/2/2011

© 2011 Tele Atlas
© 2011 Europa Technologies
Image © 2011 DigitalGlobe
45°33'08.30"N 12°14'46.86"E elev 5 m

Google earth

Alt 395 m