

F.I.D.A.L.
COMITATO REGIONALE VENETO
COMMISSIONE IMPIANTI

 CODICE **VE01** agg **25/02/2012** CODICE CONI **5/48** CLASSIFICAZIONE IMPIANTO **FUNZIONALE**

PROVINCIA	VENEZIA	COMUNE	Caorle	NOME IMP.	Chigliato			
INDIRIZZO	Via Aldo Moro			TEL.	0421 210495		LOC.	
PROPRIETA'	Comune di Caorle		GESTIONE		TEL.			

CLASSE D'ESERCIZIO	6C	CORSIE PISTA	6	MANTO PISTA	Polimeri PDM	FOSSA SIEPI	int	ILUMINAZIONE	350 Lux	PORTALE	
RAGGIO	37,7	CORSIE RETT.	6	MANTO PEDANE	Polimeri PDM	PED. LUNGO	1	B. TRIPLO	3	m.	9 11 13
ORIENTAMENTO RETTILINEO	no-se		VENTO DOMINANTE DIURNO			VENTO DOMINANTE SERALE					

DISCCO / MARELLO	si	SOLO DISCO		H RETE		GABBIA MARTELLO	int / est	H RETE	7 9	PESO n°	1	int	erba
P. GIAVELLOTTO	1	P. SALTO ALTO	1	P. SALTO ASTA	1	RECINZIONE	si	TRIBUNA COPERTA	500	GRADINATA		POSTEGGI	200
ZONA RISCALDAMENTO	Campo ausiliario												

DATA OMOLOGAZIONE / OM.				ULTIMO SOPRALUOGO									
16/04/76	BRESSA			01/01/06	Tommasi								
06/01/84	BRESSA												
16/09/01	BRESSA												
06/01/09	ERALDO												

COORDINATE	45 °	36 ' "	25,94 "	<i>Nord</i>	12 °	52 ' "	59,17 "	<i>Est</i>	QUOTA	0	Temp. Stagionale	prima.	estate	aut.no
------------	-------------	---------------	----------------	-------------	-------------	---------------	----------------	------------	-------	----------	------------------	--------	--------	--------

2009	Eraldo	Agibilità provvisoria Arch. Eraldo
2007	Tommasi	E' stata modificata la gabbia con altezza 7.00 m e pannelli con altezza 9.00 m.
2006	Tommasi	E' stata rettificata l' apertura della gabbia sul campo lanci ora il settore arriva a metri 90.00. L' impianto è stato dotato di una seconda pedana per i salti in estensione con manto prefabbricato nell' anno 2004. Nell'estate dell'anno 2006 è stato sottoposto a rattopping con sostituzione delle parti di manto distaccate dal fondo in binder e spruzzatura della parte d'usura del manto. Nell' occasione è stata rifatta la segnaletica con metodologia IAAF 1996.
2001	Bressa	Manto in Fluortene; raggio 37,70m.
2004	Tommasi	Seconda pedana lungo/triplo con relativa documentazione per omologazione. Intervanto realizzato a norma RTI.
2010	Tommasi	I lavori eseguiti non vanno a pregiudicare l'integrità dell'impianto

